

PERSLEIDINGEN HOOFDDORP

Registratienummer: 24.050326

Aan	Verenigde vergadering	Datum 3 juli 2024
Van	D&H	Datum 28 mei 2024
Onderwerp	Versnelde aanleg tijdelijke leiding agrarische gebied	



Portefeuillehouder: Bas Knapp



Voorgesteld besluit

1. De tijdelijke leiding in het agrarisch gebied versneld aan te leggen en hiervoor een uitvoeringskrediet van €6 mln. beschikbaar te stellen.

Context

Op 29 juni 2022 heeft de VV besloten om de persleidingen van Hoofddorp versneld te vervangen. Die persleidingen liggen deels in het agrarisch gebied en deels in het stedelijk gebied. Een deel van het stedelijk gebied betreft het Waterwolfpad.

Voor het agrarische deel heeft de VV op 29 juni 2022 en op 29 november 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en werken we nu aan het ontwerp. We verwachten het uitvoeringskrediet in november aan te vragen en we verwachten rond 1 april 2025 de uitvoering te kunnen gunnen. De aannemer zal dan eerst een tijdelijke leiding aanleggen en vervolgens de oude leiding vervangen.

In december 2023 hebben de agrariërs verzocht om de tijdelijke leiding zo snel mogelijk aan te leggen om zo de periode waarin nog breuken kunnen optreden, te beperken. De aannemer kan de tijdelijke leiding (9 maanden) eerder aanleggen. Dit kost €1,5 mln. extra. Het voorliggende voorstel gaat over dit versneld aanleggen van de tijdelijke leiding. Het voorstel voor (de rest van) het uitvoeringskrediet staat "gewoon" gepland voor de cyclus van november.

Argumenten

1.1 Rijnland maakt bestuurlijk besluit waar.

Op 29 juni 2022 heeft de VV besloten om prioriteit te geven aan het agrarische gebied vanwege de vele breuken in dat deel in de jaren ervoor. De betreffende agrariërs hebben er uiteraard begrip voor dat Rijnland zorgvuldig, doelmatig en rechtmatig werkt, maar willen ook de kans op nieuwe breuken beperken. Zij hebben hier nadrukkelijk om verzocht. Met het versnellen van de tijdelijke leiding beperken we de kans op breuken met 9 maanden.

1.2 Het versneld aanleggen bespaart kosten bij nieuwe breuken.

De vele leidingbreuken van de afgelopen jaren leiden, naast imagoschade, ook tot hoge kosten voor het herstel. Elke breuk kost in ordegrrootte €0,3 tot 0,5 mln. euro, los van de imagoschade en andere immateriële schade. In de afgelopen jaren traden meerdere breuken per jaar op.

1.3 Het versneld aanleggen kan leiden tot een kortere bouwperiode.

Door nu de tijdelijke leiding aan te leggen, hoeft de aannemer dat niet na de gunning in april 2025 te doen en kan hij dus eerder starten met de feitelijke vervanging. Dit leidt op termijn mogelijk tot een (beperkte) kostenbesparing.

1.4 Voor het versnellen van de tijdelijke leidingen is een apart uitvoeringskrediet noodzakelijk.

Als we de tijdelijke leiding niet versneld aanleggen, ligt er in november een kredietvoorstel voor waarin het aanleggen van een tijdelijke leiding voor de periode van de vervanging is inbegrepen. Als we de tijdelijke leiding eerder willen aanleggen, hebben we hier eerder krediet voor nodig. De kredietaanvraag voor die versnelde aanleg bestaat dan uit het aanleggen van de tijdelijke leiding en het huren ervan. De aannemer heeft hiervoor een offerte ingediend van €6 mln. Het merendeel van deze kosten (€4,5 mln.) zit al in de raming en zou dus in het krediet van november terecht komen. De extra kosten van €1,5 mln. komen voort uit de langere huur van de tijdelijke leiding.

Financiën

De VV heeft voor het agrarische deel al voorbereidingskrediet vrijgegeven van in totaal €3,5 mln., op 6 maart 2024 een voorbereidingskrediet van €2 mln. voor het stedelijk gebied en op 6 maart 2024 een uitvoeringskrediet voor het Waterwolfpad van €2 mln.

Voor de drie delen van de persleiding in Hoofddorp (het agrarisch gebied, het Waterwolfpad en de rest van het stedelijk gebied) is in het huidige MJP een raming van €20 mln. opgenomen. De huidige raming bedraagt €29 mln.

Die verhoging komt door:

- Hogere kosten Waterwolfpad als gevolg van de aanpak via de calamiteitenorganisatie;
- Hogere eenheidsprijzen door inflatie;
- Een grotere benodigde diameter volgend uit het ontwerpproces;
- De versnelde aanleg van de tijdelijke leiding (voorliggende voorstel);
- Emissieloos werken (niet voor de tijdelijke leiding; keuze ligt voor bij het uitvoeringskrediet in november).

Door verschuivingen vanuit de MJP periode 2024-2027 naar 2028 e.v. binnen het totale programma Waterketen, is ruimte ontstaan om de verhoging van €9 mln. binnen de kaders van de vigerende MJP periode op te vangen. Verder bedraagt de afschrijvingstermijn 35 jaar en de uitvoering loopt tot eind 2026 (voor het agrarische deel).

Risico's

1.1 Definitieve kosten tijdelijke leiding afhankelijk van de doorlooptijd.

We werken momenteel aan het ontwerp van de vervanging van de leiding. De definitieve planning en raming voor het vervangen van de leiding in het agrarisch gebied ligt als onderbouwing onder de kredietaanvraag in november. Mogelijk valt dit tegen en stijgen de kosten verder. Aan de andere kant hoeft de aannemer geen tijdelijke leiding aan te leggen in het voorjaar van 2025 als we dat nu doen, wat een positieve invloed heeft op de doorlooptijd en daarmee de kosten. De planning en raming en ook de kredietaanvraag voor de rest van het stedelijke gebied volgen in 2025, waarvoor hetzelfde risico geldt.

Vervolg

Na vaststelling van dit uitvoeringskrediet door de VV krijgt de aannemer opdracht om zo snel mogelijk de tijdelijke leiding over de hele lengte aan te leggen. Uiteraard in goed overleg met de perceeleigenaren. In november ligt vervolgens het uitvoeringskrediet voor de feitelijke vervanging voor.

